

## Maßnahmenkataster

Es wird der Sachstand der Investitionen ab 50.000,00 Euro dargestellt.

Stand: 30.11.2024

Jahr	Bezeichnung	THH	Verfügbare Haushaltsmittel inkl. Haushaltsübertrag aus Vorjahr	Vorbereitung/Planung	Ausschreibung	Baubeginn	Maßnahme beendet	Bemerkungen/Besonderheiten
2024	Rathaus - LED-Wand	1	50.000,00 €					Aufgrund der Bauverzögerung der Sanierung des Ratssaal musste diese Maßnahme verschoben werden.
2024	Grundschule Hundsmühlen - Ausbau zur Ganztagschule	1	3.100.000,00 €			x		Baubeginn ist erfolgt; Fortführung in 2025
2024	Zuschuss WSC - Umbau Vereinsheim	1	56.700,00 €					Verlängerung des Mittelabrufs bewilligt, voraussichtlich in 2025
2024	Sanierung Hallenbad 8. Bauabschnitt	1	947.571,92 €		x			Zusammenlegung der letzten Bauabschnitte; Baubeginn Januar 2025
2024	Sanierung Hallenbad 9. Bauabschnitt	1	169.600,00 €		x			Zusammenlegung der letzten Bauabschnitte; Baubeginn Januar 2025
2024	Erwerb von Grund und Boden	2	600.000,00 €			x		Ein Teil der Haushaltsmittel wurde für den Erwerb eines Grundstücks in Anspruch genommen.
2024	Ver- und Entsorgungsstation Marktplatz	2	69.000,00 €		x			Nach mehrmaligen Ausschreibungen konnte im November 2024 ein Auftrag für die Ver- und Entsorgungsstation vergeben werden.
2024	Rathaus - Umbau/Sanierung	2	772.400,00 €					Die Maßnahmen verschieben sich, da erst die Dachsanierung abgeschlossen werden musste.
2024	Rathaus - Neuanlage Parkplatz	3	90.000,00 €					Aufgrund von Bauverzögerung der Rathaus Sanierung wird diese Maßnahme verschoben
2024	Ersatzbeschaffung ELW FW Wardenburg	3	250.000,00 €			x		Lieferung verzögert sich
2024	FW Wardenburg - Umbau-/Erweiterung Sanitärbereich	3	910.000,00 €			x		Maßnahme wurde begonnen und wird in 2025 fertiggestellt.
2024	Beschaffung MTF FW Wardenburg	3	82.756,65 €			x		Lieferung verzögert sich
2024	FW Wardenburg - mobiles Notstromgregat	3	50.000,00 €			x		Lieferung verzögert sich
2024	Sirenen Zivilschutz	3	92.400,00 €	x				Maßnahme für 2025 neu geplant wegen fehlender Förderung in 2024
2024	Sanierung Kita Tungeln	3	270.000,00 €			x		Fluchttreppe erstellt; Einbau der Brandmeldeanlage verzögert sich wegen der nötigen Sanierung der Elektrik
2024	Kita Hundsmühlen - Photovoltaik	3	150.000,00 €				x	
2024	Krippe Weidenkörbchen - Mobiliar	3	74.000,00 €			x		
2024	Ankauf von Kompensationsflächen	4	50.000,00 €					Kein Ankauf in 2024 erfolgt.
2024	Zuschuss Breitband 3. Förderperiode	4	70.000,00 €					Ein Teil wurde abgerechnet, Fortführung 2025
2024	SWK Ersatz Pumpwerke 2024	4	200.000,00 €			x		
2024	Erneuerung BHWK Klärwerk	4	50.000,00 €				x	
2024	Klärwerk - Klärschlamm-speicher	4	450.000,00 €					Maßnahme wird nicht mehr weiterverfolgt.
2024	Klärwerk - Klärschlamm-presse/Eindickung	4	151.323,72 €				x	
2024	Ausbau Lilienweg	4	258.000,00 €	x				Anliegerversammlung erfolgt
2024	Ausbau Sandweg	4	185.000,00 €	x				Anliegerversammlung erfolgt
2024	Ausbau Erweiterung Am Schlatt	4	660.818,34 €				x	
2024	Entwicklung Ortsmitte Achternmeer	4	150.000,00 €					keine Umsetzung
2024	Neubau Brücke Postweg	4	126.319,99 €				x	
2024	Durchlass Brücke Am Esch	4	50.000,00 €		x			Maßnahme hat sich verschoben (Bodengutachten erforderlich)

2024	Erweiterung Straße südl. Rothenschlatt	4	80.000,00 €		x			Auftrag erteilt; Umsetzung beginnt kurzfristig
2024	Transporter für Grünkolonne BBH	4	50.000,00 €				x	
2024	Erweiterung Sozial- und Sanitärtrakt BBH	4	250.000,00 €	x				Durchführung in 2025 - Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung
2024	Baubetriebshof Radlader	4	69.500,00 €				x	Ersatzbeschaffung nach Brand